

Chantier participatif

BILAN CHANTIER PHASE 2




**Centre des Feuilles Vives
& L'AMC**



DATE : DU 25 DÉC AU 07 JAN 2024


NATURE DES TRAVAUX :

- Création fondations ossature métallique
- Création escalier entrée mosquée
- Ouverture et pose porte de secours mosquée





1-Fondation aile droite . 1/2




Cette seconde tranche de travaux à consister après le rapport du bureau d'étude à créer les fondations qui devront supporter l'ossature métallique. Au total 6 parties de fondation situés aux emplacements

des poutres métalliques qui devront supporter le nouvel étage.



Nous avons commencé par les 3 parties coté aile droite du bâtiment arrière. Chaque partie était composé d'un socle de béton de 50 cm de profondeur et 1,70m de longueur et largeur. Dessus un fut en béton d'un 1,50m de hauteur et 70 cm de longueur et largeur.






1-Fondation aile droite . 2/2

Vous retrouvez sur la photo ci dessous le résultat final de ce travail titanesque.




Nous rappelons suite à des contraintes de place, nous avons du opter le coulage du béton à l'aide de simple bétonnière. Cela nous a obliger d'acheminer sur place un très grand nombre de sac de béton et de mélange. Qu'Allah récompense les fidèles qui ont été appelés à nous aider à acheminer des centaines de sacs de 35 kg après la prière du vendredi et cela à 2 reprises.






1-Fondation aile gauche . 1/2



Pendant les vacances nous avons consacré la 1ère semaine afin d'effectuer la même chose mais sur l'aile gauche.





1-Fondation aile gauche . 2/2




Pour le moment des coffrets de bois seront fixés et posés sur les emplacements ou devront se positionner les poteaux métalliques. Les finitions de ces coffrets de sont pas encore terminées.






5-Création escalier entrée mosquée & pose porte de secours supplémentaire



La seconde partie des travaux de cette seconde tranche, nous l'avons consacré à la création d'un escalier sur la façade avant côté rue Eugène Varlin donnant sur la salle de mosquée.

Puis à la création d'une ouverture à cet emplacement et la pose d'une porte de 2 battants, 90 cm et 30 cm vitrés qui servira de sortie de secours supplémentaire dans la salle de prière donnant sur la rue Eugène Varlin .





7-Cout prévisionnel des travaux à venir

Materiel + pose	Cout
ossature et bardage	46 200
Finition interieur/ext	25 000
Electricité	3 600
carrelage exterieur	5 000
climatisation	3 000
Gazon artificiel	4 000
ravalement bâtiment arrière	3 000
Menuiserie	6 000
Montant total des dépenses prévisionnelles (A)	95 800
Montant total des dépenses à ce jour (B)	14 200
Total général (A+B)	110 000 €

Le cout des travaux à ce jour est de 14 200 €, cela comprend :

- Le montant des travaux des vacances d'octobre qui équivaut à 5334 €.
- Et ceux de cette seconde tranche qui s'élève à 8866€.

Vous retrouverez ci dessus, en détail la ré estimation des futures dépenses.


Comme vous le verrez l'évaluation a augmenté.

Cela est du en autre au cout des fondations qui ont été revue à la hausse.

Pour 2 raisons :


1. Le rapport du bureau d'étude sorti depuis quelques semaines préconisait un renforcement important de la structure métallique.
2. Et d'autres lots supplémentaires ont du s'imbriquer tel que :
 - Le changement du gazon synthétique
 - La pose de carrelage sur tous la surface du sol de l'entrée de l'école
 - Et le ravalement de la partie arrière du bâtiment

Car l'usure de ces espaces s'est fortement accru suite à ces travaux .





8-Prochaine phase de travaux



Pour rappel la seconde tranche de travaux aura lieu in cha Allah pendant la période de vacances de décembre,
Du 12/02/24 au 26/02/24

Nature des travaux :

- Pose d'une 1ère partie de l'ossature métallique.

Nous vous informerons par la suite suivant le déroulement de cette 3ème tranche, le détail exacte des autres tranches qui resteront.





9-Rappel besoins

Comme vous nous l'avons rappelé ci dessus , le montant des dépenses prévisionnelles au total s'élève à 110 000 €.

Le montant collecté depuis le début de la campagne est de 60 000€ .

50 000 € est la dernière étape à franchir.

Nous vous proposons une nouvelle opération afin de relancer cette élan de générosité.

Opération 50, avec 50 personnes nous pouvons in cha Allah arriver à cette somme en prenant en charge 1m². Au total 50 m² d'agrandissement. Le calcul est simple 1M² à 1000 €.

Les possibilités sont multiples, vous pouvez les prendre en charge seul, en groupe, payer de suite ou plus tard.

L'essentiel est qu'on puisse y arriver.

Cliquez sur l'image ou le lien et découvrez cette nouvelle opération :

<http://centredesfeuillesvives.fr/wp-content/uploads/2024/01/Formulaire-operation-50.pdf>



Formulaire Adhésion
Opération 50
Scannez ou cliquez



Brochure explicative
du projet d'agrandissement
Scannez ou cliquez





Qu'Allah récompense la totalité des bénévoles qui ont participé à cette seconde tranche de travaux.
Cela nous a permis de réduire fortement les coûts.

Qu'Allah récompense tous ceux qui ont aidé au niveau de toutes les étapes de cette seconde tranche.
Vous nous avez apporté beaucoup de soutien à travers vos du3as, vos aides logistiques, manuelles et financières.

